

Báo cáo kết quả thực hiện tu bổ, sửa chữa công trình năm 2022

Nguồn vốn: Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và khấu hao TSCĐ

Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy

A. Kết quả thực hiện các hạng mục theo Thông báo 3049/TB-SNN ngày 21/9/2021 của Sở NN&PTNT

TT	Thông báo 3049/TB-SNN ngày 21/9/2021 của Sở NN&PTNT						Thực hiện đến 31/12/2021					Ghi chú	
	Hạng mục	Địa điểm	Biện pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Trong đó		Tình hình thực hiện đến 31/12/2022	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Trong đó			
						Nguồn hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2022 (103đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (103đ)			Nguồn hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2022 (103đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (103đ)		Vốn còn thiếu chuyển sang năm sau (103đ)
I	Nạo vét kênh				4.891.500	4.891.500	-		4.654.651	4.089.888	-	564.763	
1	Kênh VB8	Giao An	Nạo vét	2.000	150.000	150.000		Hoàn thành	229.267	229.267			
2	Cửa cống Số 8B	Giao Long	Nạo vét	250	350.000	350.000		Hoàn thành	308.051	308.051			
3	Cửa CN 9 (Thượng lưu)	Giao Nhân	Nạo vét	10	15.000	15.000		Hoàn thành	7.453	7.453			
4	Kênh CG 12B (Đoạn đầu)	Giao Thịnh	Nạo vét	800	70.000	70.000		Hoàn thành	72.454	72.454			
5	Kênh TK 11-2	Giao Tân	Nạo vét	600	31.500	31.500		Hoàn thành	34.105	34.105			
6	Kênh CG 3B	Giao Châu	Nạo vét	1.100	90.000	90.000		Hoàn thành	81.792	81.792			
7	Kênh CN 15-2	Giao Châu	Nạo vét	817	50.000	50.000		Hoàn thành	70.142	70.142			
8	Kênh CN 10-1	Giao Yên	Nạo vét	1.320	80.000	80.000		Hoàn thành	52.906	52.906			
9	Cửa cống Tây Côn Tàu	TT Quất Lâm	Nạo vét	900	400.000	400.000		Hoàn thành	318.344	318.344			
10	Cửa cống Ang Giao Phong	Giao Phong	Nạo vét	800	400.000	400.000		Hoàn thành	376.020	376.020			
11	Cửa cống Triệt Giang B	Bạch Long	Nạo vét	400	350.000	350.000		Hoàn thành	366.804	366.804			
12	Kênh Đồng Thủy Sản	TT Quất Lâm	Nạo vét	600	60.000	60.000		Hoàn thành	44.027	44.027			
13	Kênh tiêu ngọt Bắc đồng Côn Tàu	TT Quất Lâm	Nạo vét	800	80.000	80.000		Hoàn thành	88.320	88.320			
14	Kênh TT 10-9	Xuân Vinh	Nạo vét	660	55.000	55.000		Hoàn thành	53.307	53.307			
15	Kênh Chân dê	Xuân Vinh	Nạo vét	1.400	70.000	70.000		Hoàn thành	161.009	161.009			
16	Kênh Xuân Ninh 2	Xuân Ninh	Nạo vét	2.100	100.000	100.000		Hoàn thành	152.492	152.492			
17	Kênh Tàu 2-4	Xuân Ninh	Nạo vét	2.000	60.000	60.000		Hoàn thành	195.117	195.117			
18	Cửa cống 50-10	X.Thành	Nạo vét	15	20.000	20.000		Hoàn thành	18.318	18.318			
19	Kênh Láng 6-6	X.Đài	Nạo vét	750	60.000	60.000		Hoàn thành	63.805	63.805			
20	Kênh Láng 10-1	X.Đài	Nạo vét	550	50.000	50.000		Hoàn thành	47.080	47.080			
21	Kênh Mã 18	X.Thành - Xuân Thượng	Nạo vét	1.500	120.000	120.000		Hoàn thành	181.383	181.383			
22	Kênh Thanh Quan 10	X.Phù, Đài	Nạo vét	900	80.000	80.000		Hoàn thành	45.780	45.780			
23	Kênh Chợ Đê 3	Xuân Thượng	Nạo vét	1.360	130.000	130.000		Hoàn thành	129.659	129.659			

Hạng mục	Địa điểm	Biện pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Trong đó		Tình hình thực hiện đến 31/12/2022	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Trong đó			Ghi chú
					Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2022 (103đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (103đ)			Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2022 (103đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (103đ)	Vốn còn thiếu chuyển sang năm sau (103đ)	
24	Kênh Xuân Châu 3-1	Xuân Châu	Nạo vét	925	60.000	60.000		Hoàn thành	82.542	82.542		
25	Kênh Tây Khu 1-1	Tiền Dũng	Nạo vét	1.120	70.000	70.000		Hoàn thành	119.871	119.871		
26	Kênh Nguyễn Văn Bé (Đoạn từ đốc Vạn Xuân đến cống Đại Đồng)	Giao Xuân - Giao Lạc	Nạo vét	2.500	1.300.000	1.300.000		Hoàn thành	1.354.603	789.840		Chuyển sang KH năm 2023
27	Cửa cống số 9	Giao Long	Nạo vét	150	300.000	300.000		Không thực hiện do không	-	-		
28	Kênh Tàu 1 (Đoạn đầu)	Xuân Hòa	Nạo vét	600	160.000	160.000		Không thực hiện do không	-	-		
29	Kênh Cát Xuyên 4-2	Xuân Bắc	Nạo vét	800	50.000	50.000		Không thực hiện do không	-	-		
30	Kênh Liêu Đông 4	Xuân Tân - Xuân Thành	Nạo vét	300	80.000	80.000		Không thực hiện do không	-	-		
II	Xây đúc				8.770.000	7.660.000	1.110.000	-	8.267.405	8.267.405	-	-
II.1	Công trình thông báo mới				8.070.000	6.960.000	1.110.000	-	8.176.459	8.176.459	-	-
1	Sửa chữa mái kè kênh CA 21 (Đoạn cuối)	Giao Xuân	Sửa chữa m	654	450.000	450.000		Hoàn thành	-	-		
2	Xử lý sạt lở mái kênh CN11-18 (Đoạn đầu)	Giao Hải	Xử lý sạt lở	450	900.000	900.000		Hoàn thành	992.296	992.296		
3	Xử lý sạt lở mái kênh Nhân Tiến (Đoạn giữa)	Hoành Sơn	Xử lý sạt lở	400	1.000.000	1.000.000		Hoàn thành	1.067.632	1.067.632		
4	Xử lý sạt lở mái kênh Thảo Khoản 2	Giao Phong	Xử lý sạt lở	260	500.000	500.000		Hoàn thành	466.736	466.736		
5	Sửa chữa mái kè kênh Chợ Đê 4	Xuân Hồng	Sửa chữa m	1.090	480.000	480.000		Hoàn thành	472.500	472.500		
6	Sửa chữa công cuối CN 1-8	Bình Hòa	Sửa chữa		120.000	120.000		Hoàn thành	161.439	161.439		
7	Sửa chữa đập ngăn giữa Chùa	TT Ngô Đông	Sửa chữa		130.000	130.000		Hoàn thành	89.009	89.009		
8	Sửa chữa công Chùa	TT Ngô Đông	Sửa chữa		100.000	100.000		Hoàn thành	106.440	106.440		
9	Sửa chữa mặt cầu cống đầu CN7C, đầu CN7D	Giao Hà	Sửa chữa		50.000	50.000		Hoàn thành	33.653	33.653		
10	Sửa chữa nhà quản lý công số 8	Giao Long	Sửa chữa		120.000		120.000	Hoàn thành	117.183	117.183		
11	Sửa chữa VP cụm thủy nông Côn Nhất	TT Ngô Đông	Sửa chữa		100.000		100.000	Hoàn thành	157.146	157.146		
12	Sửa chữa công trên Duy Tắc 2	Giao Tân	Sửa chữa		180.000	180.000		Hoàn thành	155.319	155.319		
13	Sửa chữa Đầu CN 13C	Giao Châu	Sửa chữa		260.000	260.000		Hoàn thành	328.317	328.317		

Hạng mục	Địa điểm	Biện pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Trong đó		Tình hình thực hiện đến 31/12/2022	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Trong đó			Ghi chú
					Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2022 (103đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (103đ)			Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2022 (103đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (103đ)	Vốn còn thiếu chuyển sang năm sau (103đ)	
14	Sửa chữa sân trạm bơm Đồng Chu	Giao Tân	Sửa chữa	15.000	15.000		Hoàn thành	14.490	14.490			
15	Sửa chữa đập ngăn giữa Cồn Giữa 2A	Hoành Sơn	Sửa chữa	100.000	100.000		Hoàn thành	79.649	79.649			
16	Sửa chữa trạm bơm Đ.CA7-2	Giao Thanh	Sửa chữa	450.000	450.000		Hoàn thành	499.758	499.758			
17	Sửa chữa G.VB6	Giao An	Sửa chữa	50.000	50.000		Hoàn thành	50.625	50.625			
18	Sửa chữa C.CA13	Giao Lạc	Sửa chữa	70.000	70.000		Hoàn thành	96.106	96.106			
19	Sửa chữa Công Cồn Tư	H.Thuận	Sửa chữa	50.000	50.000		Hoàn thành	44.456	44.456			
20	Sửa chữa công đầu Mốc Giang 2	Giao Hương	Sửa chữa	130.000	130.000		Hoàn thành	175.881	175.881			
21	Nhà xe VP cụm Ba Lat	Hồng Thuận	Sửa chữa	50.000		50.000	Hoàn thành	58.981	58.981			
22	Sửa chữa nhà quản lý công Thanh Niên	Bạch Long	Sửa chữa	120.000		120.000	Hoàn thành	123.506	123.506			
23	Công trình thông nước qua sông Mã	Xuân Bắc	Sửa chữa	450.000	450.000		Hoàn thành	429.997	429.997			
24	Sửa chữa công trình thông nước sông Mã	Xuân Thủy	Sửa chữa	100.000	100.000		Hoàn thành	154.318	154.318			
25	Sửa chữa đập ngăn cuối TK 1-1	Tiến Dũng - Xuân	Sửa chữa	50.000	50.000		Hoàn thành	-	-			
26	Sửa chữa đập ngăn cuối Cát Xuyên	Xuân Trung	Sửa chữa	80.000	80.000		Hoàn thành	81.411	81.411			
27	Sửa chữa nhà xe + bếp ăn văn phòng cụm Đông Nê	Xuân Ngọc	Sửa chữa	120.000		120.000	Hoàn thành	114.618	114.618			
28	Công trình thông nước giữa Bắc Cầu	TT Xuân trường	Sửa chữa	200.000	200.000		Hoàn thành	216.975	216.975			
29	Công trình thông nước qua kênh Mã 2	Xuân Vinh	Sửa chữa	300.000	300.000		Hoàn thành	267.302	267.302			
30	Công trình thông nước đầu Tàu 2-1	Xuân Hòa	Sửa chữa	220.000	220.000		Hoàn thành	191.604	191.604			
31	Sửa chữa công cuối Kẹo 3-2	Xuân Nghĩa	Sửa chữa	140.000	140.000		Hoàn thành	167.868	167.868			
32	Sửa chữa mái kênh Bắc Cầu 2	TT Xuân trường	Sửa chữa	20.000	20.000		Hoàn thành	38.954	38.954			
33	Sửa chữa mái kênh Mã 6	TT Xuân trường	Sửa chữa	15.000	15.000		Hoàn thành	25.055	25.055			
34	Sửa chữa đập ngăn giữa Kẹo	Xuân Ninh	Sửa chữa	40.000	40.000		Hoàn thành	74.573	74.573			
35	Nhà quản lý công Bắc Cầu	TT Xuân trường	Sửa chữa	100.000		100.000	Hoàn thành	135.030	135.030			
36	Sửa chữa công trình thông nước trên kênh Láng 14	Xuân Phú	Sửa chữa	40.000	40.000		Hoàn thành	31.050	31.050			
37	Sửa chữa công trình TN đầu kênh CX 6-3	Xuân Phương	Sửa chữa	110.000	110.000		Hoàn thành	135.621	135.621			

Hạng mục	Địa điểm	Biện pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Trong đó		Tình hình thực hiện đến 31/12/2022	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Trong đó			Ghi chú
					Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2022 (103đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (103đ)			Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2022 (103đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (103đ)	Vốn còn thiếu chuyển sang năm sau (103đ)	
38	Sửa chữa mái kênh Cát Xuyên 13	Thọ Nghiệp	Sửa chữa	60.000	60.000		Hoàn thành	56.717	56.717			
39	Sửa chữa nhà QL công Hạ Miêu II	Xuân Thành	Sửa chữa	120.000		120.000	Hoàn thành	166.664	166.664			
40	Tường rào nhà QL công TQB	Thọ Nghiệp	Sửa chữa	170.000		170.000	Hoàn thành	132.595	132.595			
41	Sửa chữa mái nhà điều hành trung tâm	TT Ngô Đồng	Sửa chữa	210.000		210.000	Hoàn thành	335.473	335.473			
42	Xử lý sạt lở bờ tả kênh Tài	Xuân Tân	Sửa chữa	100.000	100.000		Hoàn thành	129.512	129.512			
II.2	Công trình đã thực hiện năm trước nhưng thiếu vốn			700.000	700.000			90.946	90.946			
1	Sửa chữa, nâng cấp cống đầu VB 17 và gia cố mái kênh hạ lưu		Sửa chữa, gia cố mái kênh	700.000	700.000		Hoàn thành	90.946	90.946			
III	Cánh cống			1.537.000	1.537.000		-	1.647.793	1.647.793			
1	Cánh cống Mốc Giang	Giao Hương	Sửa chữa	4,4 x 4,1	300.000	300.000	Hoàn thành	291.893	291.893			
2	Cánh cống Đại Đồng	Giao Lạc	Sửa chữa	4,4 x 3,8	270.000	270.000	Hoàn thành	173.930	173.930			
3	Cánh cống Hoành Đông	Giao Thiện	Sửa chữa	4,37 x 3,75	50.000	50.000	Hoàn thành	156.574	156.574			
4	Cánh cống đầu CA2	H.Kỳ	Sửa chữa	2,33x1,7	24.000	24.000	Hoàn thành	15.414	15.414			
5	Cánh cống giữa CA19 số 02	G.Xuân	Sửa chữa	2,52 x 1,5	23.000	23.000	Hoàn thành	26.983	26.983			
6	Cánh cống đầu CH6	H.Tiến	Sửa chữa	2,73 x 1,9	20.000	20.000	Hoàn thành	27.471	27.471			
7	Trạm bơm CA11	G. Thanh	Sửa chữa		20.000	20.000	Hoàn thành	19.500	19.500			
8	Cánh cống Cồn Năm	Giao Hương	Sửa chữa	4,25x4,05	30.000	30.000	Hoàn thành	70.292	70.292			
9	Cánh cống số 8B	Giao Long	Sửa chữa	6,4x3,9	450.000	450.000	Hoàn thành	504.114	504.114			
10	Cánh cống đầu CN7D	Giao Hà	Sửa chữa	2,34x1,7	24.000	24.000	Hoàn thành	25.572	25.572			
11	Cánh cống CN11-10	Giao Nhân	Sửa chữa	2,72x1,3	21.000	21.000	Hoàn thành	27.622	27.622			
12	Cánh cống Cát Đám	Giao Thịnh	Sửa chữa	2,88x3,62	160.000	160.000	Hoàn thành	119.128	119.128			
13	Cánh cống Triệt Giang B	Bạch Long	Sửa chữa	2,9x1,6	80.000	80.000	Hoàn thành	67.185	67.185			
14	Cánh cống Ang	Giao Phong	Sửa chữa	4,35x4,0	50.000	50.000	Hoàn thành	102.940	102.940			
15	Cánh cống đầu Láng 4B	Xuân Đài	Sửa chữa	1,7x1,7	15.000	15.000	Hoàn thành	19.175	19.175			
IV	Lắp đặt thủy trí công dưới đê			70.000	70.000		Hoàn thành	63.252	63.252			
V	Sửa chữa thay thế thiết bị tồi, cấp, buli ... (cống, trạm bơm, kênh)			300.000	300.000		Hoàn thành	407.458	407.458			
VI	Sửa chữa hệ thống đo mặn các cống			260.000		260.000						
VII	Sửa chữa đột xuất			300.000	300.000			307.235	307.235			

Hạng mục	Địa điểm	Biện pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Trong đó		Tình hình thực hiện đến 31/12/2022	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Trong đó			Ghi chú
					Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2022 (103đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (103đ)			Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2022 (103đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (103đ)	Vốn còn thiếu chuyển sang năm sau (103đ)	
1	Sửa chữa đập ngăn giữa HT16-1	Giao Hường					Hoàn thành	231.501	231.501			Báo cáo 01/2022/BC-
2	Sửa chữa cống CA4						Hoàn thành	42.154	42.154			Báo cáo 01/2022/BC-
3	Cánh cống cầu cá (giao Phong)	Giao Phong					Hoàn thành	33.580	33.580			Báo cáo 01/2022/BC-
Công A (I+II+III+IV+VI+VII)				16.128.500	14.758.500	1.370.000		15.347.794	14.783.031	-	564.763	

B. Kết quả thực hiện các hạng mục theo Thông báo 723/TB-SNN ngày 07/04/2022 của Sở NN&PTNT

TT	Thông báo 723/TB-SNN ngày 07/04/2022 của Sở NN&PTNT				Trong đó		Thực hiện đến 31/12/2022				Ghi chú	
	Hạng mục	Địa điểm	Biện pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2022 (103đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (103đ)	Tình hình thực hiện				Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)
1	Sửa chữa nhà bếp ăn văn phòng công ty	TT. Ngô Đồng	Sửa chữa		430.000		430.000	Hoàn thành	481.797	481.797		
2	Sửa chữa nhà vệ sinh văn phòng công ty	TT. Ngô Đồng	Sửa chữa		480.000		480.000	Hoàn thành	475.429	475.429		
Công B					910.000	-	910.000		957.226	-	957.226	
Tổng Công (A+B)					17.038.500	14.758.500	2.280.000		16.305.020	14.783.031	957.226	564.763

Người Lập



Vũ Văn Mạnh

Giao Thuỷ ngày 27 tháng 2 năm 2023

