

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH NĂM 2023
CỦA CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL XUÂN THỦY**

A. Kết quả thực hiện các hạng mục theo Quyết định số 2288/QĐ-SNN ngày 22/9/2022 của Sở NN&PTNT

TT	Quyết định số 2288/QĐ-SNN ngày 22/9/2022 của Sở NN&PTNT							Thực hiện đến 31/12/2023					Ghi chú	
	Hạng mục	Địa điểm	Biện pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Trong đó		Tình hình thực hiện đến 31/12/2023	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Trong đó				
						Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2023 (1,000đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (1,000đ)			Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2023 (1,000đ)	Nguồn vốn khác (1,000 đ)	Vốn còn thiếu chuyển sang năm sau (1,000đ)		
I	Công trình thực hiện năm trước nhưng thiếu vốn													
1	Nạo vét kênh Nguyễn Văn Bê (đoạn từ đê Van Xuân đến cống Đại Đồng)	Giao Xuân-Giao Lạc	Nạo vét		300.000	300.000		Hoàn thành	564.763	564.763	-	-		Đã thanh toán xong
II	Nạo vét kênh													
1	Nạo vét cửa cống Triết Giang B	Bạch Long, Giao Thủy	Nạo vét	400	432.000	432.000		Hoàn thành	6.000.425	6.000.425	-	-		
2	Nạo vét cửa cống Ang Giao Phong	Giao Phong, Giao Thủy	Nạo vét	800	456.000	456.000		Hoàn thành	450.849	450.849				
3	Nạo vét cửa cống Tây Côn Tàu	TTQuất Lâm, Giao Thủy	Nạo vét	600	410.000	410.000		Hoàn thành	440.912	440.912				
4	Nạo vét cửa cống số 8B	Bạch Long, Giao Thủy	Nạo vét	300	400.000	400.000		Hoàn thành	380.855	380.855				
5	Nạo vét cửa cống số 7	Xuân Châu, Xuân Trường	Nạo vét	650	450.000	450.000		Hoàn thành	395.830	395.830				
6	Nạo vét kênh CH6	Hồng Thuận, Giao Thủy	Nạo vét	1.100	180.000	180.000		Hoàn thành	441.748	441.748				
7	Nạo vét kênh CH2 (Đoạn cuối)	Hồng Thuận, Giao Thủy	Nạo vét	425	84.000	84.000		Hoàn thành	156.198	156.198				
8	Nạo vét kênh CA4	Hồng Thuận, Giao Thủy	Nạo vét	1.015	210.000	210.000		Hoàn thành	75.183	75.183				
9	Nạo vét kênh CA 1-4A	Giao Hương, Giao Thủy	Nạo vét	847	130.000	130.000		Hoàn thành	169.691	169.691				
10	Nạo vét kênh CA15 (Đoạn đầu)	Giao Lạc, Giao Thủy	Nạo vét	628	72.000	72.000		Hoàn thành	96.393	96.393				
								Hoàn thành	77.770	77.770				

TT	Hạng mục	Địa điểm	Biện pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Trong đó		Tình hình thực hiện đến 31/12/2023	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Trong đó			Ghi chú
						Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2023 (1,000đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (1,000đ)			Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2023 (1,000đ)	Nguồn vốn khác (1,000 đ)	Vốn còn thiếu chuyển sang năm sau (1,000đ)	
11	Nạo vét kênh CA7C	Giao Thanh, Giao Thủy	Nạo vét	565	32.000	32.000		Hoàn thành	28.419	28.419			
12	Nạo vét kênh Nguyễn Văn Bê	Giao Lạc, Giao Thủy	Nạo vét	1.000	1.000.000	1.000.000		Hoàn thành	909.111	909.111			
13	Nạo vét kênh Mỹ Tho 4 (Đoạn đầu)	Giao Hải, Giao Thủy	Nạo vét	2.000	240.000	240.000		Hoàn thành	270.226	270.226			
14	Nạo vét kênh Cuối CN7B	Giao Hà, Giao Thủy	Nạo vét	955	120.000	120.000		Hoàn thành	68.715	68.715			
15	Nạo vét kênh Văn Bê 17 (Đoạn xóm 7)	Giao Long, Giao Thủy	Nạo vét	230	225.000	225.000		Hoàn thành	237.505	237.505			
16	Nạo vét kênh ND 3-4	Giao Tiến, Giao Thủy	Nạo vét	800	85.000	85.000		Hoàn thành	73.552	73.552			
17	Nạo vét kênh Hoàn Nha 2c	Giao Tiến, Giao Thủy	Nạo vét	1.750	250.000	250.000		Hoàn thành	221.191	221.191			
18	Nạo vét kênh Thảo Khoản (Đoạn cuối)	Giao Phong, Giao Thủy	Nạo vét	482	72.000	72.000		Hoàn thành	58.353	58.353			
19	Nạo vét kênh Lâm Thịnh	TTQuất Lâm, Giao Thủy	Nạo vét	630	120.000	120.000		Hoàn thành	150.326	150.326			
20	Nạo vét kênh Đông Nê (đoạn từ ngôi bút đến cống Xóm 1)	Xuân Thượng, Xuân Trường	Nạo vét	1.565	204.000	204.000		Hoàn thành	190.118	190.118			
21	Chợ Đê 1 (Đoạn cuối)	Xuân Thượng, Xuân Trường	Nạo vét	675	84.000	84.000		Hoàn thành	74.174	74.174			
22	Nạo vét kênh Mã 1-1	Xuân Trung, Xuân Trường	Nạo vét	511	42.000	42.000		Hoàn thành	44.950	44.950			
23	Nạo vét kênh Xuân Châu 6	Xuân Châu, Xuân Trường	Nạo vét	860	90.000	90.000		Hoàn thành	80.477	80.477			
24	Nạo vét kênh TT2-4	Xuân Kiên, Xuân Trường	Nạo vét	839	54.000	54.000		Hoàn thành	50.368	50.368			
25	Nạo vét TT 2-5	Xuân Kiên, Xuân Trường	Nạo vét	650	94.000	94.000		Hoàn thành	90.498	90.498			
26	Nạo vét kênh TT10 (Đoạn từ Chợ cầu Đông đến trường Cấp 2)	Xuân Vinh, Xuân Trường	Nạo vét	498	131.000	131.000		Hoàn thành	115.117	115.117			
27	Nạo vét kênh Kẹo 5	Xuân Ninh, Xuân Trường	Nạo vét	950	70.000	70.000		Hoàn thành	86.090	86.090			
28	Nạo vét kênh TT 7B	Xuân Tiến, Xuân Trường	Nạo vét	1.150	70.000	70.000		Không thực hiện do không GPMB	-	-			không thực hiện theo Quyết định số 4531/QĐ-SNN
29	Nạo vét kênh Cát Xuyên 4 (Đoạn đầu)	Xuân Phong, Xuân Trường	Nạo vét	1.478	312.000	312.000		Hoàn thành	251.655	251.655			
30	Nạo vét kênh Mã 3	Xuân Phương, Xuân Trường	Nạo vét	1.580	316.000	316.000		Hoàn thành	258.348	258.348			

TT	Hạng mục	Địa điểm	Biện pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Trong đó		Tình hình thực hiện đến 31/12/2023	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Trong đó			Ghi chú
						Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2023 (1,000đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (1,000đ)			Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2023 (1,000đ)	Nguồn vốn khác (1,000 đ)	Vốn còn thiếu chuyển sang năm sau (1,000đ)	
31	Nạo vét kênh Láng 7	Xuân Tân, Xuân Trường	Nạo vét	540	52.000	52.000		Hoàn thành	55.803	55.803			
III	Xây dúc				5.625.000	5.625.000	-	-	6.158.101	6.158.101	-	-	
1	Sửa chữa mái kè kênh CA21 (Đoạn cuối)	Giao Xuân, Giao Thủy	Sửa chữa mái kênh	650	450.000	450.000		Hoàn thành	481.898	481.898			
2	Xử lý sạt lở bờ tả mái kênh CN13 (Đoạn giữa)	Giao Long, Giao Thủy	Xử lý sạt lở	350	490.000	490.000		Hoàn thành	470.544	470.544			
3	Xử lý sạt lở bờ hữu mái kênh Xuân Châu 4 (Đoạn đầu)	Xuân Châu, Xuân Trường	Xử lý sạt lở	340	450.000	450.000		Hoàn thành	459.263	459.263			
4	Xử lý sạt lở bờ hữu mái kênh Trà Thượng 12 (Đoạn cuối)	Xuân Vinh, Xuân Trường	Xử lý sạt lở	370	460.000	460.000		Hoàn thành	480.673	480.673			
5	Sửa chữa nhà quản lý công Đại Đồng	Giao Lạc, Giao Thủy	Sửa chữa		200.000	200.000		Hoàn thành	204.939	204.939			
6	Sửa chữa cống đầu CA21	Giao Xuân, Giao Thủy	Sửa chữa		460.000	460.000		Hoàn thành	478.634	478.634			
7	Sửa chữa cống đầu HT11	Giao Thiện, Giao Thủy	Sửa chữa		90.000	90.000		Hoàn thành	57.781	57.781			
8	Sửa chữa cống đầu CA1-4	Giao Hương, Giao Thủy	Sửa chữa		140.000	140.000		Hoàn thành	186.415	186.415			
9	Sửa chữa trạm bơm số 2	Giao Hương, Giao Thủy	Sửa chữa		60.000	60.000		Không thực hiện	-	-			không thực hiện theo Quyết định số 4531/QĐ-SNN
10	Sửa chữa cống cuối VB8	Giao An, Giao Thủy	Sửa chữa		50.000	50.000		Hoàn thành	42.409	42.409			
11	Sửa chữa cống giữa HT5	Giao An, Giao Thủy	Sửa chữa		40.000	40.000		Hoàn thành	26.633	26.633			
12	Sửa chữa cống đầu VB9	Giao An, Giao Thủy	Sửa chữa		80.000	80.000		Hoàn thành	64.523	64.523			
13	Sửa chữa công trình thông nước đầu CT7	Hồng Thuận, Giao Thủy	Sửa chữa		90.000	90.000		Hoàn thành	175.258	175.258			
14	Sửa chữa cống giữa CA9	Giao Thanh, Giao Thủy	Sửa chữa		70.000	70.000		Hoàn thành	85.754	85.754			
15	Sửa chữa cầu thông nước qua kênh VB 11-6	Giao Lạc, Giao Thủy	Sửa chữa		70.000	70.000		Hoàn thành	112.733	112.733			
16	Sửa chữa cầu thông nước giữa kênh VB 17-5	Giao Long, Giao Thủy	Sửa chữa		90.000	90.000		Hoàn thành	82.571	82.571			
17	Sửa chữa mái kênh Chùa	TT Ngô Đồng, Giao Thủy	Sửa chữa		150.000	150.000		Hoàn thành	326.512	326.512			
18	Sửa chữa nhà ăn cụm Cồn Giữa	Giao Tiên, Giao Thủy	Sửa chữa		100.000	100.000		Hoàn thành	135.758	135.758			

TT	Hạng mục	Địa điểm	Biện pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Trong đó		Tình hình thực hiện đến 31/12/2023	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Trong đó			Ghi chú
						Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2023 (1,000đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (1,000đ)			Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2023 (1,000đ)	Nguồn vốn khác (1,000 đ)	Vốn còn thiếu chuyển sang năm sau (1,000đ)	
19	Sửa chữa công Giữa CG3B	Giao Châu, Giao Thủy	Sửa chữa		100.000	100.000		Hoàn thành	119.596	119.596			
20	Sửa chữa công đầu CN17	Giao Yên, Giao Thủy	Sửa chữa		80.000	80.000		Hoàn thành	92.217	92.217			
21	Sửa chữa công Đồng Nê	Xuân Hồng, Xuân Trường	Sửa chữa		200.000	200.000		Hoàn thành	234.768	234.768			
22	Sửa chữa cầu thông nước trên kênh Chợ Đê B	Xuân Hồng, Xuân Trường	Sửa chữa		300.000	300.000		Hoàn thành	312.371	312.371			
23	Sửa chữa cầu thông nước trên kênh Đồng Nê 2	Xuân Ngọc, Xuân Trường	Sửa chữa		110.000	110.000		Hoàn thành	125.040	125.040			
24	Sửa chữa nhà quản lý công Nam Điền B	Xuân Vinh, Xuân Trường	Sửa chữa		70.000	70.000		Hoàn thành	69.032	69.032			
25	Sửa chữa nhà quản lý công Trà Thương	Trường, Xuân Trường	Sửa chữa		100.000	100.000		Hoàn thành	101.697	101.697			
26	Sửa chữa công trình thông nước sông Tàu 1-7	Xuân Hòa, Xuân Trường	Sửa chữa		160.000	160.000		Hoàn thành	162.292	162.292			
27	Sửa chữa công TT4-1	Xuân Tiến, Xuân Trường	Sửa chữa		90.000	90.000		Hoàn thành	74.099	74.099			
28	Sửa chữa công trình thông nước giữa Keo 3	Xuân Ninh, Xuân Trường	Sửa chữa		180.000	180.000		Hoàn thành	182.806	182.806			
29	Sửa chữa công trình thông nước cuối sông CX6B	Xuân Phương, Xuân Trường	Sửa chữa		120.000	120.000		Hoàn thành	152.078	152.078			
30	Sửa chữa công trình thông nước trên sông Thanh quan 8	Xuân Phú, Xuân Trường	Sửa chữa		260.000	260.000		Hoàn thành	306.315	306.315			
31	Sửa chữa công trình thông nước trên sông CX6B-2	Xuân Phương, Xuân Trường	Sửa chữa		35.000	35.000		Hoàn thành	40.094	40.094			
32	Sửa chữa công trình thông nước trên sông 50-3-4	Xuân Phong, Xuân Trường	Sửa chữa		100.000	100.000		Hoàn thành	127.437	127.437			
33	Xử lý sạt lở mái kênh Tải	Xuân Tân, Xuân Trường	Kè tre nửa chống sạt		180.000	180.000		Hoàn thành	185.961	185.961			
IV	Cánh cống				1.061.000	1.061.000	-	-	1.078.766	1.078.766	-	-	
1	Cánh cống đầu Mốc Giang 2	Giao Hương, Giao Thủy	Sửa chữa	2,66x2,2	33.000	33.000		Hoàn thành	32.557	32.557			
2	Cánh cống CA21-2	Giao Xuân, Giao Thủy	Sửa chữa	2,44x1,8	25.000	25.000		Hoàn thành	24.098	24.098			
3	Cánh cống giữa CA19 (1)	Giao Xuân, Giao Thủy	Sửa chữa	2,78x1,6	28.000	28.000		Hoàn thành	30.000	30.000			

TT	Hạng mục	Địa điểm	Biện pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Trong đó		Tình hình thực hiện đến 31/12/2023	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Trong đó			Ghi chú
						Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2023 (1,000đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (1,000đ)			Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2023 (1,000đ)	Nguồn vốn khác (1,000 đ)	Vốn còn thiếu chuyển sang năm sau (1,000đ)	
4	Cánh cổng Mỹ Tho	Giao Hải, Giao Thủy	Sửa chữa	5,3x3,25	205.000	205.000		Hoàn thành	190.231	190.231			
5	Cánh cổng cuối HT11	Giao Thiện, Giao Thủy	Sửa chữa	3,25x2,45	45.000	45.000		Hoàn thành	52.573	52.573			
6	Cánh cổng đập giữa CN11-2	Giao Nhân, Giao Thủy	Sửa chữa	2,57x1,5	25.000	25.000		Hoàn thành	25.520	25.520			
7	Cánh cổng đầu CN5-17	Bình Hòa, Giao Thủy	Sửa chữa	2,8x1,9	37.000	37.000		Hoàn thành	37.947	37.947			
8	Cánh cổng cuối CN3	Bình Hòa, Giao Thủy	Sửa chữa	2,24x2	28.000	28.000		Hoàn thành	29.331	29.331			
9	Cánh cổng cuối CA	Giao Long, Giao Thủy	Sửa chữa	4,37x2,6	120.000	120.000		Hoàn thành	116.548	116.548			
10	Cánh cổng đầu Chùa 4	TT Ngô Đồng, Giao Thủy	Sửa chữa	2,24x1,7	25.000	25.000		Hoàn thành	24.810	24.810			
11	Cánh trên cổng Thức Khóa	Giao Thịnh, Giao Thủy	Sửa chữa	6,4x2,1	175.000	175.000		Hoàn thành	186.783	186.783			
12	Cánh cổng đập Tích (2 cửa 2 cánh giống nhau)	Giao Châu, Giao Thủy	Sửa chữa	2,24x1,85	54.000	54.000		Hoàn thành	54.921	54.921			
13	Cánh cổng đập giữa CN 15-6A	Giao Châu, Giao Thủy	Sửa chữa	2,7x1,8	28.000	28.000		Hoàn thành	29.246	29.246			
14	Cánh cổng đập giữa Cồn Giữa 2	Hoành Sơn, Giao Thủy	Sửa chữa	2,7x1,9	29.000	29.000		Hoàn thành	31.269	31.269			
15	Cánh cổng Đông Cồn Tàu	TT Quất Lâm, Giao Thủy	Sửa chữa	2,25x2,6	32.000	32.000		Hoàn thành	32.131	32.131			
16	Cánh cổng đập giữa Chợ Đê 6	Xuân Hồng, Xuân Trường	Sửa chữa	2,63x1,8	29.000	29.000		Hoàn thành	27.121	27.121			
17	Cánh cổng Bồi số 2	Xuân Vinh, Xuân Trường	Sửa chữa	2,8x2,7	70.000	70.000		Hoàn thành	73.087	73.087			
18	Cánh cổng cuối sông chân đê	Xuân Vinh, Xuân Trường	Sửa chữa	2,78x1,7	28.000	28.000		Hoàn thành	30.671	30.671			
19	Cánh cổng đầu Rộc 4	Xuân Ninh, Xuân Trường	Sửa chữa	2,84x2,6	45.000	45.000		Hoàn thành	49.922	49.922			
V	Sửa chữa thay thế thiết bị tời, cáp, buli ... (cổng, trạm bơm, kênh)	Hệ thống			300.000	300.000			515.102	197.620	317.482		
VI	Dự phòng sửa chữa				300.000	300.000			-	-			
	Cộng A (I+II+III+IV+VI)				14.073.000	14.073.000			14.317.157	13.999.675	317.482		

TT	Hàng mục	Địa điểm	Biên pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Nguồn hỗ trợ tiền		Tình hình thực hiện đến 31/12/2023	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2023 (1,000đ)	Nguồn vốn khác (1,000 đ)	Vốn còn thiếu chuyển sang năm sau (1,000đ)
						Trong đó						

B. Kết quả thực hiện các hàng mục theo Quyết định 2812/QĐ-SNN ngày 02/11/2022 của Sở NN&PTNT

TT	Hàng mục	Địa điểm	Biên pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Nguồn hỗ trợ tiền		Tình hình thực hiện	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2023 (1,000đ)	Nguồn vốn khác (1,000 đ)	Vốn còn thiếu chuyển sang năm sau (1,000đ)
						Trong đó						
Quyết định 2812/QĐ-SNN ngày 02/11/2022 của Sở NN&PTNT												
1	Xử lý sai lệch mai kênh Liêu Đông, Xuân Tân, Xuân Trường				170.000	Nguồn hỗ trợ tiền		Hoàn thành	169.083	169.083		
						Trong đó						
						-						
2	Sửa chữa phai dư phòng công số 10	Giao Thiện	Sửa chữa		250.000	Nguồn hỗ trợ tiền		Hoàn thành	222.162	222.162		
						Trong đó						
						-						
Công B												

C. Kết quả thực hiện các hàng mục theo Quyết định 474/QĐ-SNN ngày 01/3/2023 của Sở NN&PTNT

TT	Hàng mục	Địa điểm	Biên pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Nguồn hỗ trợ tiền		Tình hình thực hiện	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2023 (1,000đ)	Nguồn vốn khác (1,000 đ)	Vốn còn thiếu chuyển sang năm sau (1,000đ)
						Trong đó						
Quyết định 474/QĐ-SNN ngày 01/3/2023 của Sở NN&PTNT												
Thực hiện đến 31/12/2023												

TT	Hạng mục	Địa điểm	Biện pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Trong đó		Tình hình thực hiện đến 31/12/2023	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Trong đó			Ghi chú
						Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2023 (1,000đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (1,000đ)			Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2023 (1,000đ)	Nguồn vốn khác (1,000 đ)	Vốn còn (thiếu) chuyển sang năm sau (1,000đ)	
I	Sửa chữa công số 8B (hạng mục cửa van trên)	Giao Long	Sửa chữa		450.000	450.000		Hoàn thành	349.303	181.719		167.584	
	Cộng C				450.000	450.000			349.303	181.719		167.584	
	Tổng Cộng (A+B+C)				14.943.000	14.943.000	-	-	15.057.705	14.572.639	317.482	167.584	-

Trong đó nguồn từ Kinh phí hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi là: 14.572.639.000 đồng; Nguồn lãi ngân hàng, thu nhập khác.: 317.482.000 đồng

Người Lập



Vũ Văn Mạnh

Giao Thủy, ngày 22 tháng 3 năm 2024

