

Số: 09../BC-TNXT

Giao Thủy, ngày 27 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các quyết định phê duyệt danh mục tu bổ, sửa chữa công trình thủy lợi kế hoạch 2025 của Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Căn cứ Quyết định số 3109/QĐ-SNN ngày 30/8/2024 của Sở Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nam Định về việc điều chỉnh danh mục, kế hoạch sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi năm 2024, phê duyệt danh mục kế hoạch sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi năm 2025 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy; Quyết định số 419/QĐ-SNN ngày 12/02/2025 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nam Định về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi năm 2025 (Sửa chữa nhỏ, sửa chữa máy móc, thiết bị đợt 1); Quyết định 2146/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) về việc giao kế hoạch năm 2025 cho Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy .

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất tài chính năm 2025 của Công ty.

Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình về việc tu bổ, sửa chữa công trình thủy lợi kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau:

1. Kết quả thực hiện sửa chữa thường xuyên công trình năm 2025.

- Kinh phí thực hiện /tổng kinh phí theo Quyết định số 3109/QĐ-SNN ngày 30/8/2024 đến ngày 31/12/2025 là: 10.700.075.000 đồng/11.103.278.000 đồng (Trong đó nguồn vốn hỗ trợ giá dịch vụ công ích thủy lợi là 10.521.969.000 đồng, nguồn vốn khác là 178.106.000 đồng).

- Công ty đã thực hiện 56/57 công trình theo quyết định phê duyệt danh mục.

Trong đó:

+ Công trình không thực hiện (01 công trình) là công trình: Sửa chữa công trình thông nước TT4-2 tại xã Xuân Tiến (nay là xã Xuân Trường) do trùng dự án của xã.

(Có Phụ lục 01 kèm theo)

2. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản

- Năm 2025 Công ty đã xử lý xong nợ đọng của các công trình năm 2024 và trong năm 2025 số nợ đọng xây dựng cơ bản để chuyển sang năm 2026 là: 297.875.000 đồng của công trình Sửa chữa mái kênh 50-10 (đoạn 1) thuộc địa phận xã Xuân Thành (cũ) nay là xã Sông Hồng.

(Có phụ lục 02 kèm theo)

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Biểu số 01: Kết quả thực hiện tu bổ, sửa chữa công trình thủy lợi năm 2025

Nguồn vốn: Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và khấu hao TSCĐ

Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy

(Kèm theo báo cáo số: /BC-TNXT ngày/2025 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy)

A. Kết quả thực hiện các hạng mục theo Quyết định số 3109/QĐ-SNN ngày 30/8/2024 của Sở NN&PTNT

TT	Quyết định số 3109/QĐ-SNN ngày 30/8/2024 của Sở NN&PTNT							Thực hiện đến 31/12/2025					Ghi chú			
	Hạng mục	Địa điểm	Biện pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Trong đó		Tình hình thực hiện đến 31/12/2025	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Trong đó						
						Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2025 (103đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (103đ)			Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2025 (103đ)	Nguồn khác (103đ)	Vốn còn thiếu chuyển sang năm sau (103đ)				
A	Điều chỉnh 04 công trình thuộc danh mục, kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2024 (Thuộc Quyết định 2700/QĐ-SNN ngày 05/9/2023) sang thanh toán và thực hiện trong kế hoạch 2025								1.383.278	1.383.278	-	1.386.303	1.386.303	-	-	
I	Các công trình đã thi công								703.418	703.418	-	725.158	725.158	-	-	
1	Sửa chữa mái kênh Chợ Đê 3-4	Xuân Thượng	Sửa chữa mái kênh		453.418	453.418		Hoàn thành	453.418	453.418						
2	Sửa chữa công trình thông nước trên kênh Tàu 2-4	Xuân Ninh	Sửa chữa		100.000	100.000		Hoàn thành	100.000	100.000			0			
3	Sửa chữa công trình thông nước đầu VB17-3	Giao Long	Sửa chữa		150.000	150.000		Hoàn thành	171.740	171.740						
II	Công trình chưa thi công								679.860	679.860	-	661.145	661.145	-	-	
1	Nạo vét kênh Nguyễn Văn Bé (đoạn từ cống số 9 đến dốc Tiền Lang)	Giao Hải	Nạo vét	500	679.860	679.860		Hoàn thành	661.145	661.145						
B	Danh mục kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2025								9.720.000	9.720.000	-	9.313.772	8.837.791	178.106	297.875	
I	Nạo vét kênh								4.938.000	4.938.000	-	4.408.364	4.408.364	-	-	
1	Nạo vét cửa cống Triết Giang B	Bạch Long	Nạo vét	400	420.000	420.000		Hoàn thành	361.483	361.483						
2	Nạo vét cửa cống Ang Giao Phong	Giao Phong	Nạo vét	800	410.000	410.000		Hoàn thành	355.644	355.644						
3	Nạo vét cửa cống Tây Cồn Tàu	TT. Quất Lâm	Nạo vét	600	380.000	380.000		Hoàn thành	309.194	309.194						
4	Nạo vét cửa cống số 8B	Bạch Long	Nạo vét	300	400.000	400.000		Hoàn thành	326.592	326.592			-	-		
5	Nạo vét kênh CA	Giao Thanh	Nạo vét	1.000	380.000	380.000		Hoàn thành	359.093	359.093						
6	Nạo vét kênh CA9	Giao Thanh	Nạo vét	1.250	316.000	316.000		Hoàn thành	387.886	387.886						
7	Nạo vét kênh CA15 (đoạn giữa)	Giao Lạc	Nạo vét	890	123.000	123.000		Hoàn thành	112.593	112.593						

Hạng mục	Địa điểm	Biện pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Trong đó		Tình hình thực hiện đến 31/12/2025	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Trong đó			Ghi chú	
					Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2025 (103đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (103đ)			Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2025 (103đ)	Nguồn khác (103đ)	Vốn còn thiếu chuyển sang năm sau (103đ)		
8	Nạo vét kênh CN7-5	Giao Hà	Nạo vét	595	96.000	96.000		Hoàn thành	116.766	116.766			
9	Nạo vét kết hợp đắp bờ kênh VB17 (đoạn đầu)	Giao Long	Nạo vét kết hợp đắp bờ vùng	300	50.000	50.000		Hoàn thành	66.795	66.795			
10	Nạo vét kênh Côn Giữa (đoạn từ cầu tình yêu đến cầu UB Giao Tân)	Giao Tân	Nạo vét	700	440.000	440.000		Hoàn thành	386.629	386.629			
11	Nạo vét kênh Côn Giữa 5-2 (đoạn đầu)	Giao Châu	Nạo vét	791	115.000	115.000		Hoàn thành	103.596	103.596			
12	Nạo vét kênh Văn Bé (đoạn Giao Yển)	Giao Yển	Nạo vét	1.500	450.000	450.000		Hoàn thành	430.227	430.227			
13	Nạo vét sông Trục Đồng 2+3 (đoạn đầu)	Bạch Long	Nạo vét	250	75.000	75.000		Hoàn thành	87.674	87.674			
14	Nạo vét sông chân đê Liên Phong (đoạn giữa)	Giao Phong	Nạo vét	800	53.000	53.000		Hoàn thành	76.528	76.528			
15	Nạo vét kết hợp đắp bờ kênh Cát Xuyên (đoạn cuối)	Xuân Trung	Nạo vét kết hợp đắp bờ	770	128.000	128.000		Hoàn thành	104.427	104.427			
16	Nạo vét kết hợp đắp bờ kênh Mã (đoạn xóm 2 xã Xuân Trung)	Xuân Trung	Nạo vét kết hợp đắp bờ	558	79.000	79.000		Hoàn thành	63.442	63.442			
17	Nạo vét kênh Mã 6-3	TT. Xuân Trường	Nạo vét	490	75.000	75.000		Hoàn thành	62.157	62.157			
18	Nạo vét kênh Kẹo (đoạn cuối)	Xuân Ninh	Nạo vét	850	225.000	225.000		Hoàn thành	180.726	180.726			
19	Nạo vét kênh Tài 1	Xuân Tân	Nạo vét	2.180	450.000	450.000		Hoàn thành	290.562	290.562			
20	Nạo vét kênh 50-8 (đoạn đầu)	Xuân Thành	Nạo vét	655	80.000	80.000		Hoàn thành	74.391	74.391			
21	Nạo vét kênh Mã 5 (đoạn đầu)	Xuân Phương; Xuân Bắc	Nạo vét	1.050	193.000	193.000		Hoàn thành	151.959	151.959			
II Xây đúc					3.577.000	3.577.000	-	-	3.516.187	3.218.312	-	297.875	
1	Sửa chữa mái kênh CA21 (đoạn 3)	Giao Xuân	Sửa chữa mái kênh	640	480.000	480.000		Hoàn thành	453.425	453.425			
2	Sửa chữa công trình thông nước giữa CN9-2	Giao Nhân	Sửa chữa		140.000	140.000		Hoàn thành	150.398	150.398			
3	Sửa chữa cống đầu CN9-8	Giao Nhân	Sửa chữa		145.000	145.000		Hoàn thành	140.467	140.467			
4	Sửa chữa cống cuối CN5-15	Bình Hòa	Sửa chữa		150.000	150.000		Hoàn thành	141.041	141.041			
5	Sửa chữa cống đầu CA23-1	Giao Hải	Sửa chữa		110.000	110.000		Hoàn thành	169.289	169.289			
6	Sửa chữa cống đầu VB17-4	Giao Long	Sửa chữa		150.000	150.000		Hoàn thành	104.200	104.200			
7	Xử lý sạt lở bờ hữu mái kênh CG3B (đoạn giữa)	Giao Châu	Xử lý sạt lở	80	130.000	130.000		Hoàn thành	143.525	143.525			
8	Sửa chữa công trình thông nước trên kênh CG2A	Hoành Sơn	Sửa chữa		165.000	165.000		Hoàn thành	155.666	155.666			
9	Sửa chữa cống giữa CN15B	Giao Yển	Sửa chữa		170.000	170.000		Hoàn thành	164.362	164.362			

Hạng mục	Địa điểm	Biện pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Trong đó		Tình hình thực hiện đến 31/12/2025	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Trong đó			Ghi chú
					Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2025 (103đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (103đ)			Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2025 (103đ)	Nguồn khác (103đ)	Vốn còn thiếu chuyển sang năm sau (103đ)	
10	Xử lý sạt lở mặt cơ cửa cống Ang Giao Phong	Giao Phong	Sửa chữa	55.000	55.000		Hoàn thành	50.925	50.925			
11	Xử lý sạt lở mặt cơ cửa cống Thanh Niên	Bạch Long	Sửa chữa	87.000	87.000		Hoàn thành	82.989	82.989			
12	Sửa chữa công trình thông nước trên kênh TT10	Xuân Vinh	Sửa chữa	185.000	185.000		Hoàn thành	171.305	171.305			
13	Sửa chữa công trình thông nước trên kênh Tàu 2-1	Xuân Hòa	Sửa chữa	120.000	120.000		Hoàn thành	174.445	174.445			
14	Sửa chữa cống đầu XN2-1	Xuân Ninh	Sửa chữa	120.000	120.000		Hoàn thành	130.023	130.023			
15	Sửa chữa công trình thông nước TT4-2	Xuân Tiến	Sửa chữa	130.000	130.000		không thực hiện					Không làm do trùng dự án
16	Sửa chữa mái kênh 50-10 (đoạn 1)	Xuân Thành	Sửa chữa mái kênh	425	430.000	430.000	Hoàn thành	465.983	168.108		297.875	
17	Sửa chữa mái kênh Ngõ Đồng 4 (đoạn 2)	Xuân Phú	Sửa chữa mái kênh	580	320.000	320.000	Hoàn thành	321.389	321.389			
18	Sửa chữa nhà quản lý cống Liêu Đông	Xuân Tân	Sửa chữa	170.000	170.000		Hoàn thành	189.777	189.777			
19	Sửa chữa công trình thông nước trên sông Thanh Quan 8	Xuân Phú	Sửa chữa	320.000	320.000		Hoàn thành	306.978	306.978			
III Cánh cống				805.000	805.000	-	-	823.402	823.402	-	-	
1	Cống Hoành Đông (Cánh dưới)	Giao Thiện	Sửa chữa	40.000	40.000		Hoàn thành	34.502	34.502			
2	Cống số 10 (cánh trên)	Giao Thiện	Sửa chữa	45.000	45.000		Hoàn thành	63.033	63.033			
3	Cống cuối CH2	Hồng Thuận	Sửa chữa	45.000	45.000		Hoàn thành	64.925	64.925			
4	Cống đầu CA13	Giao Lạc	Sửa chữa	35.000	35.000		Hoàn thành	33.359	33.359			
5	Đập giữa CA1	Giao Hương	Sửa chữa	30.000	30.000		Hoàn thành	34.723	34.723			
6	Đập số 1 CN3	Bình Hòa	Sửa chữa	30.000	30.000		Hoàn thành	35.606	35.606			
7	Đập số 3 CN3	Bình Hòa	Sửa chữa	30.000	30.000		Hoàn thành	31.462	31.462			
8	Đầu CN5-7	Bình Hòa	Sửa chữa	35.000	35.000		Hoàn thành	44.232	44.232			
9	Đầu CN7	Giao Hà	Sửa chữa	30.000	30.000		Hoàn thành	33.560	33.560			
10	Cuối Thiết Khóa 1	Giao Thịnh	Sửa chữa	30.000	30.000		Hoàn thành	34.381	34.381			
11	Đập Hoành Tam A	Giao Tiến	Sửa chữa	50.000	50.000		Hoàn thành	72.171	72.171			
12	Đập giữa CN10	Giao Yên	Sửa chữa	25.000	25.000		Hoàn thành	27.949	27.949			
13	Cánh cống Thanh Niên	Bạch Long	Sửa chữa	380.000	380.000		Hoàn thành	313.499	313.499			

Hạng mục	Địa điểm	Biện pháp công trình	Chiều dài	Tổng kinh phí dự kiến (1.000đồng)	Trong đó		Tình hình thực hiện đến 31/12/2025	Tổng kinh phí đã thực hiện (1.000đồng)	Trong đó			Ghi chú
					Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2025 (103đ)	Nguồn vốn hao TSCĐ (103đ)			Nguồn hỗ trợ tiền sd sản phẩm dịch vụ công ích TL năm 2025 (103đ)	Nguồn khác (103đ)	Vốn còn thiếu chuyển sang năm sau (103đ)	
IV Sửa chữa thay thế thiết bị tời, cáp, buli ... (cồng, trạm bơm, kênh)	Hệ thống			400.000	400.000		Hoàn thành	565.819	387.713	178.106		Quyết định 419/QĐ-SNN ngày 12/9/2025 phê duyệt danh mục
V Dự phòng sửa chữa				-	-			-	-			
Cộng A+B				11.103.278	11.103.278	-		10.700.075	10.224.094	178.106	297.875	-

Người Lập



Vũ Văn Mạnh

Giao Thủy, ngày 27 tháng 02 năm 2026



Biểu số 02: Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện danh mục tu bổ, sửa chữa công trình 2025

Nguồn vốn: Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và khấu hao TSCĐ

Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy

Đvt: 1.000 đồng

Năm	Tổng kinh phí theo các Thông báo của Sở NN&PTNT	Tổng giá trị khối lượng đã nghiệm thu	Tổng giá trị khối lượng chưa thực hiện so với thông báo của Sở NN&PTNT	Nợ đọng xây dựng cơ bản	Giải pháp xử lý nợ đọng	Ghi chú
2023	14.813.000	14.572.639	-	167.584	Chuyển sang kế hoạch năm 2024	Năm 2024 đã xử lý xong nợ đọng
2024	13.378.303	13.198.476	-	794.069	Chuyển sang kế hoạch năm 2025	Năm 2025 đã xử lý xong nợ đọng
2025	11.103.278	10.700.075	-	297.875	Chuyển sang kế hoạch năm 2026	
Cộng	39.294.581	38.471.190	-	1.259.528	-	

Giao Thủy, ngày 27 Tháng 02 năm 2026

Người Lập



Vũ Văn Mạnh



Trần Văn Thuận